



# Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

BR.0003.66.2019

ZDM.054.26.2019

Gliwice, 01.03.2019

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31  
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61  
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00  
fax (32) 300-86-99

[www.zdm.gliwice.pl](http://www.zdm.gliwice.pl)

**PAN**

**MAREK PSZONAK**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**MIASTA GLIWICE**

**ZA POŚREDNICTWEM**

**BIURA RADY MIASTA**


**w miejscu**

nr kor. ZDM.11984.2019



Odpowiadając na wniosek Pana Przewodniczącego z dnia 21.02.2019 r. w sprawie braku postępu prac przy remoncie ul. Jagiellońskiej, uprzejmie informuje, że tempo realizacji robót podyktowane jest wieloma czynnikami, które towarzyszą zadaniom ingerującym w intensywnie zurbanizowany obszar miejski. Przebudowa ul. Jagiellońskiej wymaga usunięcia licznych kolizji z sieciami podziemnymi na warunkach uzgodnionych z gestorami tych sieci. Nie zawsze jednak proces uzgodnieniowy dotyczący zakresu i sposobu przebudowy sieci i urządzeń niezwiązanych z potrzebami drogi przebiega po myśli Inwestora przedsięwzięcia drogowego. W przypadku ul. Jagiellońskiej kłopotliwa okazała się kwestia przebudowy sieci elektroenergetycznej należącej do Spółki Tauron. Różnice w interpretacji przepisów, a także w ocenie parametrów eksploatacyjno-technicznych ok. stuletnich sieci będących w kolizji z przebudowywaną infrastrukturą drogową, doprowadziły do braku porozumienia pomiędzy stronami, a to z kolei przełożyło się na brak możliwości kontynuowania robót remontowych, gdyż bez zgody Taurona kolidujące kable elektroenergetyczne stanowią nienaruszalną przeszkodę uniemożliwiającą Wykonawcy wykonywanie prac zgodnie z przyjętą technologią i założonym harmonogramem.

Czas zimowej aury, która niejako naturalnie reguluje możliwość prowadzenia robót z uwagi na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatury ujemne, zmarzlina gruntu, pokrywa śnieżna), wykorzystywany jest do rozmów ze Spółką Tauron, a na obecnym etapie wydaje się, że negocjacje idą w dobrym kierunku i niebawem uda się osiągnąć porozumienie. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie kabli będących przedmiotem uzgodnień, pozwoli na dokończenie prac sieciowych i otworzy możliwość przystąpienia do dalszych robót.



W roku bieżącym został zaplanowany do wykonania finalny etap zadania obejmujący przebudowę skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława wraz z odcinkiem ul. Zabrskiej do wiaduktu nad PKP. Dla danego zakresu na początku lutego br. złożony został wniosek zgłoszenia robót.

Reasumując mamy nadzieję, że wszystkie kwestie utrudniające i opóźniające realizację przebudowy ul. Jagiellońskiej uda się w najbliższym czasie skutecznie załatwić i z nadejściem wiosny Wykonawca zintensyfikuje tempo prac i już bez przeszkód doprowadzi zadanie do końca w pełnym jego przewidzianym zakresie.

Z poważaniem  
(-) mgr inż Anna Gilner  
Dyrektor  
*(podpisano elektronicznie)*

Do wiadomości:

1. Zastępca Prezydenta Miasta (VP2) w miejscu
2. Biuro Rady Miasta w miejscu.